ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN
Omfattande brand i järnvägsmagasin, Stationsområdet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Fredric Jonsson, räddningstjänsten, tillsammans med personal från länskriminalens tekniska rotel.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN
Räddningstjänsten får larm om brand i det gamla järnvägsmagasinet i X-by. Redan vid deltidsbrandmännens inryckning kan det konstateras att branden nått övertändning i den norra delen av byggnaden. Vid räddningstjänstens framkomst var det fullt utvecklad brand i byggnaden. Insatsen inriktades på att säkra intilliggande byggnader samt att släcka branden för att möjliggöra utredning, möjliggöra viss restvärdesräddning samt att få igång järnvägstrafiken som fick stoppas under släckinsatsen. Släckningen nådde framgång då tre vattenkanoner försörjda av varsin pump och två brandposter sattes in. En av kanonerna opererades från en hävare. Inom tjugo minuter från denna insats hade brandens utveckling brutits och efter ytterligare några timmar var branden släckt. En del lösöre kunde räddas ut ur byggnadens södra ände. Tågtrafiken kunde komma igång under dagen. Släckinsatsen möjliggjorde fastställande av primärbrandplatsen.

UNDERSÖKNING
Byggnaden som tillhörde de allra äldsta i X-by samhälle och uppfördes under 1800-talet. Byggnaden var uppförd helt i trä och hade en area av ca 200 m^2. Den nuvarande användningen var som försäljningslokal, lager samt turistbyrå. I den norra delen fanns en tillbyggnad under uppförande. Primärbrandplatsen kan fastställas till tillbyggnaden under uppförande. Denna del av bygganden var endast ett träregelverk täckt med byggplast. Inne i denna del fanns staplade träpallar. Några tänkbara brandstiftare andra än öppen eld fanns inte i primärbrandområdet. Branden är med största sannolikhet anlagd. Tillbygganden under uppförande kunde nås utan nyckel i helt öppna dörröppningar. Byggnaden ligger i direkt anslutning till X-by pub.

ERFARENHETER
Släckning även i ett tillsynes ”hopplöst fall” möjliggör brandorsaksundersökning. Visst lösöre kunde räddas. Omfattande bränder skall bekämpas med mycket vatten. De smalslangsledningar med dimstrålrör som användes inledningsvis gav ingen effekt.